

दक्षिण मध्य रेलवे के कार्यों के वित्तीय प्रगति का विवरण - दि.16.08.2023 को

पी बी	कार्य कूट सं.	कार्य का नाम	स्रोत	विभाग	संभावित/स्वी कृत लागत	मार्च,23 तक लगभग व्यय	बजट अनुदान 23-24	6.08.2023 को व्य	शेष अनुदान	संचयी व्यय	आरई 22-23
पीएच 1100 - नई लाइनें - कैपिटल											
1	005850, 005496, 005824 उपमंडली/नि/निजामाबाद	पेद्दपल्लि, करीमनगर - निजामाबाद (177.49कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई टीआरडी	926.23	1150.76	0.7000 0.3000 0.0000 0.0000	1.4900 0.7257 0.0000 0.0000	-0.7900 -0.4257 0.0000 0.0000		0.00
			कल		926.23	1150.76	1.0000	2.2157	-1.2157	1152.98	11.5000
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
2	007780 उपमंडली/नि/गुंटूर	नंद्याल-येरेंगुटला (126 कि.मी.)लक्षित कार्य : नंद्याल जं.कैबिन - नंद्याल (2.1 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	966.43	1158.81	1.0000 0.0000 0.7000	0.2214 0.0000 0.4790	0.7786 0.0000 0.2210		
			कल		966.43	1158.81	1.7000	0.7004	0.9996	1159.51	5.9000
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
3	007900 उपमंडली/नि-1/सिकंदराबाद	मनीराबाद - महबूबनगर (246कि.मी.) दक्षिण पश्चिम रेलवे को अंतरित किया गया.	सीएपी	सी एस ई टीआरडी कल सीएपी द.प.रेलवे	1813.00	2116.29	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	-7.6420 3.7398 0.0182 3.8813 -0.0027 0.0000	7.6420 -3.7398 -0.0182 -3.8813 0.0027 0.0000		0.0000
			कल (सीएपी+दक्षिण पश्चिम रेलवे)	दमरे+दपरे	1813.00	2116.29	0.0000	-0.0027	0.0027	2116.29	282.9900
			एसएफ	सी एस ई टीआरडी कल एसएफ द.प.रेलवे			0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		0.0000
			कल (सीएपी+दक्षिण पश्चिम रेलवे)				0.0000	0.0000	0.0000		
4	016548 उपमंडली/नि/विजयवाड़ा	माचेर्ला-नलगांडा (92 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	478.26	4.79	0.0001 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.0001 0.0000 0.0000		
			कल		478.26	4.79	0.0001	0.0000	0.0001		0.0000
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		
5	001028 उपमंडली/नि-IV/सिक	गुलबर्गा - बीदर (140 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई मध्य रेलवे	1669.82	1606.17	0.0001 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0001 0.0000 0.0000 0.0000		
			कल		1669.82	1606.17	0.0001	0.0000	0.0001	1606.17	0.0000
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
6	022688 उपमंडली/नि/विजयवाड़ा	काकिनाड़ा-पिठापुरम (21.5 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	240.06	0.05	0.0001 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.0001 0.0000 0.0000		
			कल		240.06	0.05	0.0001	0.0000	0.0001		0.0000
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
7	022743 उपमंडली/नि-II/गुंटूर	कोटिपल्लि-नरसापुर (57.21 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई टीआरडी	2120.16	1111.88	97.0000 0.0000 3.0000 0.0000	33.2734 0.0000 0.0000 0.0000	63.7266 0.0000 3.0000 0.0000		
			कल		2120.16	1111.88	100.0000	33.2734	66.7266	1145.15	26.0000
			एसएफ	सी एस ई			0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000		
			कल				0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
9	001053 उपमंडली/नि/निजामाबाद	मनोहराबाद-कोतपल्लि (148.9 कि.मी.) लक्षित कार्य : मनोहराबाद-गज्वेल (32 कि.मी.) मुफ्त भूमि	सीएपी	सी एस ई टीआरडी	1160.47	987.51	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	4.9253 0.0000 0.0250 0.0062	-4.9253 0.0000 -0.0250 -0.0062		
			कल		1160.47	987.51	0.0000	4.9565	-4.9565	1157.38	205.4600
			एसएफ	सी एस ई टीआरडी			104.5000 20.0000 60.0000 0.5000	144.5638 7.8457 12.5061 0.0000	-40.0638 12.1543 47.4939 0.5000		
			कल				185.0000	164.9156	20.0844		0.0000

दक्षिण मध्य रेलवे के कार्यों के वित्तीय प्रगति का विवरण - दि.16.08.2023 को

पी बी	कार्य कूट सं.	कार्य का नाम	स्रोत	विभाग	संभावित/स्वी कृत लागत	मार्च,23 तक लगभग व्यय	बजट अनुदान 23-24	6.08.2023 को व्य	शेष अनुदान	संचयी व्यय	आरई 22-23
पीएच 1100 - नई लाइनें - कैपिटल											
10	001211 उपमंडली/नि/गुंदूर	विष्णुपुरम-जनपहाड (11 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	77.80	83.29	0.2000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.2000 0.0000 0.0000	83.29	0.9000
			कुल		77.80	83.29	0.2000	0.0000	0.2000		
11	005885 उपमंडली/नि-II/गुंदूर	मेल्लचेरुवु - जनपहाड (24 कि.मी.) के लिए नए सामग्री आशोधन के साथ जगगय्यपेट-मेल्लचेरुवु (19.1 कि.मी)	सीएपी	सी एस ई टीआरडी	737.09	670.49	0.6000 0.0000 0.3300 0.2700	1.0031 0.0000 0.0093 0.3487	-0.4031 0.0000 0.3207 -0.0787	671.85	1.5000
			कुल		737.09	670.49	1.2000	1.3611	-0.1611	671.85	1.5000
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
			ईबीआर(आईएफ)				0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
12	030296 030727 030800 उपमंडली/नि/तिरुपति	कडपा-बेंगलूर (बंगारपेट) (255.4कि.मी)	सीएपी	सी एस ई टीआरडी	2544.88	358.60	0.1001 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.1001 0.0000 0.0000 0.0000	358.60	0.0000
			कुल		2544.88	358.60	0.1001	0.0000	0.1001		
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		
13	016512 उपमंडली/नि-III/सिकंदराबाद	भद्राचलम रोड - सतुपल्लि (56.25 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई टीआरडी	927.94	964.53	0.5000 0.5000 0.5000 0.5000	2.2940 0.8532 0.6613 0.0046	-1.7940 -0.3532 -0.1613 0.4954	968.34	82.9700
			कुल		927.94	964.53	2.0000	3.8131	-2.3085		
14	001018 उपमंडली/विश्वेस्टेपरि/सिकं	नडिकुडि - श्रीकालहस्ति (309 कि.मी.) लक्षित कार्य: पिडुगुराल्ला - रॉपिचेर्ला (28.04 कि.मी.) & रॉपिचेर्ला - सावल्यपुरम (17 कि.मी.) मुफ्त भूमि	सीएपी	सी एस ई टीआरडी	2643.25	1304.89	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.1929 0.0000 0.0000 0.2984	-0.1929 0.0000 0.0000 -0.2984	1305.38	80.5700
			कुल		2643.25	1304.89	0.0000	0.4913	-0.4913	1305.38	80.5700
			एसएफ				111.0000 20.0000 50.0000 21.0000	32.2100 0.0555 6.9538 7.6127	78.7900 19.9445 43.0462 13.3873		0.0000
			कुल				202.0000	46.8320	155.1680		
15	016524 उपमंडली/नि/विजयवाडा	गूडर-दुर्गराजपट्टनम (41.55 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	282.74	0.53	0.1000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.1000 0.0000 0.0000	0.53	0.0000
			कुल		282.74	0.53	0.1000	0.0000	0.1000		
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		
16	016536 उपमंडली/नि/विजयवाडा	भद्राचलम - कोच्चूर (151 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	928.23	2.46	20.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	20.0000 0.0000 0.0000	2.46	0.0000
			कुल		928.23	2.46	20.0000	0.0000	20.0000		
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		
			कुल		0.00	0.00	0.0000	0.0000	20.0000	0.00	0.0000
17	041034 उपमंडली/नि-II/सिकं	अक्कनापेट - मेदक (17.20 कि.मी.) लक्षित कार्य: अक्कनापेट - मेदक (17.20 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	117.75	173.49	0.0000 0.0000 0.0000	1.9543 0.0000 0.0005	-1.9543 0.0000 -0.0005	175.44	0.0000
			कुल		117.75	173.49	0.0000	1.9548	-1.9548		
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000
18	001020 उपमंडली/नि-II/गुंदूर	कंबंम - प्रोददुदुर (142 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	830.00	1.01	1.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	1.0000 0.0000 0.0000	1.01	0.0000
			कुल		830.00		1.0000	0.0000	1.0000		
			एसएफ			1.01	0.0000	0.0000	0.0000	1.01	0.0000
19	उपमंडली/नि/विजयवाडा	कौंडपल्लि - कोतगूडम (125कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	616.18	0.00	0.1000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.1000 0.0000 0.0000	0.00	0.0000
			कुल		616.18	0.00	0.1000	0.0000	0.1000		
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		
20	001019 उपमंडली/नि-I/काजीपेट	मणुगुरु - रामगुंडम (200 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	1112.01	0.92	10.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	10.0000 0.0000 0.0000	0.92	5.0000
			कुल		1112.01	0.92	10.0000	0.0000	10.0000		
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000	0.00	5.0000

दक्षिण मध्य रेलवे के कार्यों के वित्तीय प्रगति का विवरण - दि.16.08.2023 को

दक्षिण मध्य रेलवे के कार्यों के वित्तीय प्रगति का विवरण - दि.16.08.2023 को											
पी बी	कार्य कूट सं.	कार्य का नाम	स्रोत	विभाग	संभावित/स्वीकृत लागत	मार्च,23 तक लगभग व्यय	बजट अनुदान 23-24	6.08.2023 को व्य	शेष अनुदान	संचयी व्यय	आरई 22-23
पीएच 1100 - नई लाइनें - कैपिटल											
21	001022 उपमुइजी/नि-11/गुंदूर	अमरावती होकर विजयवाड़ा - गुंदूर (106 कि.मी.)	सीएपी	सी एस ई	2679.59	3.37	0.1000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.1000 0.0000 0.0000		
			कल		2679.59	3.37	0.1000 0.0000	0.0000 0.0000	0.1000 0.0000	3.37	0.0000
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		
22		बीदर - नांदेड़ (155 कि.मी.)	सीएपी	सी एस E टीआरडी	0.00	0.00	100.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	100.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
			कल		0.00	0.00	100.0000 0.0000	0.0000 0.0000	100.0000 0.0000	0.00	0.0000
			एसएफ				0.0000	0.0000	0.0000		
एनपीबी	001004	गदवाल - रायचूर (60 कि.मी.)	सीएपी	ई	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000
			सीएपी	सकल योग			237.5004	48.7636	254.9680		702.7900
			एसएफ	सकल योग			387.0000	211.7476	98.8744		
				सिविल			446.9004	214.4862	232.4142		
				सिव्द			40.8000	13.2199	27.5801		
				विद्युत्			114.5300	20.6532	93.8768		
				टीआरडी			22.2700	12.1519	10.1181		
		कुल नई लाइनें					624.5004	260.5112	353.8423		702.7900
		कुल सभी नई लाइनें (वोट किए गए)Voted)	सीएपी & एसएफ	सकल योग			624.5004	260.5112	353.8423		702.7900
			सीएपी				237.5004	48.7636	254.9680		0.0000
			एसएफ				387.0000	211.7476	98.8744		
		प्रभारित व्यय									
1	005850	पेदपल्लि - करीमनगर - जगित्याल - निज़ामाबाद (177.49 कि.मी.)					0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
2	007780	नांदयाल - येरोगुट्टला (126 कि.मी.)					0.0000	4.3965	-4.3965		0.0000
3	007900	मुनिराबाद - महबूबनगर (246 कि.मी.)					0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
5	001028	गुलबर्गा - बीदर (140 कि.मी.)					0.0000	25.3847	-25.3847		0.0000
एनपीबी	001004	गदवाल - रायचूर (60 कि.मी.)					0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
एनपीबी	22600	काकिनाडा - कोटिपल्लि(02-03 का पी.बी.सं. 5)					0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
		कुल सभी नई लाइनें (चार्ज्ड)					0.0000	29.7812	-29.7812		0.0000
		कुल नई लाइनें (वी+सी)	सीएपी				237.5004	78.5447	254.9680		702.7900
			एसएफ				387.0000	211.7476	98.8744		
							290.2924	-290.2924			0.0000